

COMUNE DI SARONNO

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI
mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi cultural!

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)



Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia



Comune di Saronno

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza



via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milanotel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites ecuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com www.atelierfemia.com

progettazione strutturale



B&C Associati

via Volta 70 - 22100 Como; tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

progettazione impiantistica



FOR Engineering

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Progetto Esecutivo



codice documento AetTcro001a

scala -

oggetto Cronoprogramma dei lavori

tipo elaborate Elaborati generali

data di consegna 5 settembre 2022

percorso INCARICHI ATELIER/01JN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

commessa SPV

rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
a	08/22	cv	cv	cv	prima emissione

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata	Referente
INTERVENTI PALAZZO VISCONTI	01/11/22	01/03/23	87	
Accantieramento	01/11/22	04/11/22	4	Impresa
Tempistiche forniture materiale quinta metallica	07/11/22	30/12/22	40	Impresa
Fondazione quinta metallica a terra	28/11/22	15/12/22	14	Impresa
Impianto FM a terra	16/12/22	22/12/22	5	FOR
Impianto EVAC a terra	23/12/22	29/12/22	5	Impresa
Impianto allarme antincendio a terra	28/12/22	02/01/23	4	Impresa
Installazione quinta metallica	02/01/23	01/02/23	23	Impresa
Impianto illuminazione ordinaria	27/01/23	07/02/23	8	Impresa
Impianto illuminazione emergenza	06/02/23	10/02/23	5	Impresa
Impianti EVAC e antincendio fuori terra	13/02/23	16/02/23	4	Impresa
Pavimentazione sopraelevata	17/02/23	22/02/23	4	Impresa
Pavimentazione in ghiaia	23/02/23	01/03/23	5	Impresa

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - COMUNE DI SARONNO- INTERVENTI PALAZZO VISCONTI

28-lug-2022

Diagramma di Gantt

3

